




<div><div><div>UFSB</div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA</div></div><div><div><div>GRID POWER SOLUTIONS</div><div>Engineering & Construction</div></div><div><div><div>JCA</div><div>ENGENHARIA E ARQUITETURA</div></div></div></div></div>		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
		OBRA:		UFSB - REITORIA (R1-CD)				DATA : 16/09/2019		L.S. Hora: 88,28%			
		LOCAL:		Itabuna / Ba				BDI : 28,52%		L.S. Mês: 49,82%			
		CLIENTE:		Universidade Federal do Sul da Bahia				FONTE		VERSÃO		REF.	
		UNIDADES:		2662.38m2				ORSE		2019/05		07/2019	
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 1.769,60				SBC		2019/07 - Salvador COM DESONERAÇÃO		07/2019			
						SEINFRA		026.1 COM DESONERAÇÃO		12/2018			
						SICRO		2016/11 COM DESONERAÇÃO		03/2017			
						SINAPI		2019/07 COM DESONERAÇÃO		08/2019			
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	74.525,32	100,00							100,00			
			74.525,32								74.525,32		
2	GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO	184.274,93	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	100,00			
			27.641,24	27.641,24	27.641,24	27.641,24	27.641,24	27.641,24	18.427,49	184.274,93			
3	MOVIMENTO DE TERRA	21.687,47	100,00							100,00			
			21.687,47								21.687,47		
4	INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	25.358,91	80,00	10,00	10,00					100,00			
			20.287,13	2.535,89	2.535,89						25.358,91		
5	SUPERESTRUTURA	327.787,37	70,00	20,00	10,00					100,00			
			229.451,16	65.557,47	32.778,74						327.787,37		
6	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	231.505,47		15,00	25,00	25,00	25,00	10,00		100,00			
				34.725,82	57.876,37	57.876,37	57.876,37	23.150,54			231.505,47		
7	PISO	511.572,60		15,00	15,00	30,00	20,00	10,00	10,00	100,00			
				76.735,89	76.735,89	153.471,78	102.314,52	51.157,26	51.157,26		511.572,60		
8	REVESTIMENTOS	383.146,65			30,00	30,00	30,00	10,00		100,00			
				114.944,00	114.944,00	114.944,00	38.314,65				383.146,65		
9	PINTURA	161.321,90				25,00	25,00	25,00	25,00	100,00			
						40.330,48	40.330,48	40.330,48	40.330,46		161.321,90		
10	ESQUADRIAS	238.474,27			20,00	25,00	30,00	25,00		100,00			
					47.694,85	59.618,57	71.542,28	59.618,57			238.474,27		
11	VIDROS	88.420,48			20,00	25,00	30,00	25,00		100,00			
					17.684,10	22.105,12	26.526,14	22.105,12			88.420,48		
12	FORRO	13.961,29			75,00	25,00				100,00			
					10.470,97	3.490,32					13.961,29		
13	COBERTURA	52.309,97	10,00			30,00	30,00	30,00		100,00			
			5.231,00			15.692,99	15.692,99	15.692,99			52.309,97		
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	528.280,34			25,00	25,00	25,00	20,00	5,00	100,00			
					132.070,09	132.070,09	132.070,09	105.656,07	26.414,00		528.280,34		
15	INSTALAÇÕES LÓGICAS / TELEFÔNICA	131.815,86			25,00	25,00	25,00	20,00	5,00	100,00			
					32.953,97	32.953,97	32.953,97	26.363,17	6.590,79		131.815,86		
16	TRANSPORTE VERTICAL	109.264,00			50,00	50,00				100,00			
					54.632,00	54.632,00					109.264,00		
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	152.244,91			25,00	25,00	25,00	20,00	5,00	100,00			
					38.061,23	38.061,23	38.061,23	30.448,98	7.612,24		152.244,91		
18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	56.557,63			25,00	25,00	25,00	25,00		100,00			
					14.139,41	14.139,41	14.139,41	14.139,40			56.557,63		
19	INSTALAÇÕES DE SPDA	32.077,18			25,00	25,00	25,00	25,00		100,00			
					8.019,30	8.019,30	8.019,30	8.019,28			32.077,18		
20	AR CONDICIONADO	157.369,56			25,00	25,00	25,00	25,00		100,00			
					39.342,39	39.342,39	39.342,39	39.342,39			157.369,56		
21	EQUIPAMENTOS	57.313,21				30,00	40,00	30,00		100,00			
						17.193,96	22.925,28	17.193,97			57.313,21		
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	124.315,18	10,00	15,00	20,00	20,00	20,00	10,00	5,00	100,00			
			12.431,52	18.647,28	24.863,04	24.863,04	24.863,04	12.431,52	6.215,74		124.315,18		
23	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	1.038.968,23	10,65	6,15	20,00	23,39	21,00	14,52	4,29	100,00			
			110.650,12	63.896,55	207.793,65	243.014,67	218.183,33	150.858,19	44.571,74		1.038.968,23		
										4.702.552,73			