

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ORÇAMENTO A

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.116,63	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			13.116,63	0,00	0,00	13.116,63
2	GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO	56.530,30	33,30%	33,30%	33,40%	100,00%
			18.824,59	18.824,59	18.881,12	56.530,30
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.524,06	100,00%			100,00%
			1.524,06			1.524,06
4	INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	25.625,20	90,00%	10,00%		100,00%
			23.062,68	2.562,52		25.625,20
5	SUPERESTRUTURA	16.736,89	10,00%	90,00%		100,00%
			1.673,69	15.063,20		16.736,89
6	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	21.857,29		50,00%	50,00%	100,00%
				10.928,65	10.928,65	21.857,29
7	VERGAS E CHAPIM	1.162,42		50,00%	50,00%	100,00%
				581,21	581,21	1.162,42
8	COBERTURA	28.095,43		50,00%	50,00%	100,00%
				14.047,72	14.047,72	28.095,43
9	REVESTIMENTOS	41.467,87			100,00%	100,00%
					41.467,87	41.467,87
10	FORRO	6.302,24			100,00%	100,00%
					6.302,24	6.302,24
11	PISOS	15.503,04			100,00%	100,00%
					15.503,04	15.503,04
12	PINTURA	10.894,98		30,00%	70,00%	100,00%
				3.268,49	7.626,49	10.894,98
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	28.507,13	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
			8.552,14	8.552,14	11.402,85	28.507,13
14	ESQUADRIAS	12.704,04			100,00%	100,00%
					12.704,04	12.704,04
15	ELÉTRICA	57.670,23			100,00%	100,00%
					57.670,23	57.670,23
16	SPDA	5.479,09			100,00%	100,00%
					5.479,09	5.479,09
17	LÓGICA E TELEFONIA	10.141,50			100,00%	100,00%
					10.141,50	10.141,50
18	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	2.972,57	100,00%			100,00%
			2.972,57			2.972,57
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.314,05			100,00%	100,00%
					1.314,05	1.314,05
SUBTOTAL		357.604,96	69.726,36	73.828,51	214.050,09	357.604,96
BDI 27,04%		96.696,38	18.854,01	19.963,23	57.879,14	96.696,38
TOTAL MÊS		454.301,34	88.580,37	93.791,74	271.929,23	454.301,34
ACUMULADO A			88.580,37	182.372,11	454.301,34	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ORÇAMENTO B

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
1	Custo estimado segundo justificativa em edital para a execução das Instalações de Climatização do Laboratório de Microbiologia. A ser atualizado após produção dos projetos	10.728,15	0%	0%	100%	100%
			0,00	0,00	10.728,15	10.728,15
2	Custo estimado segundo justificativa em edital para a execução de Combate a Incêndio do Laboratório de Microbiologia. A ser atualizado após produção dos projetos	9.905,66	0%	0%	100%	100%
			0,00	0,00	9.905,66	9.905,66
3	Custo estimado segundo justificativa em edital para a execução de Gás Encanado do Laboratório de Microbiologia. A ser atualizado após produção dos projetos	2.002,59	0%	0%	100%	100%
			0,00	0,00	2.002,59	2.002,59
SUBTOTAL		22.636,40	0,00	0,00	22.636,40	22.636,40
BDI 27,04%		6.120,88	0,00	0,00	6.120,88	6.120,88
TOTAL MÊS		28.757,28	0,00	0,00	28.757,28	28.757,28
ACUMULADO B			0,00	0,00	28.757,28	

	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
ACUMULADO A +B	88.580,37	182.372,11	483.058,62	R\$ 483.058,62