


QUADRO DE METAS DO PDI 2020-2024

TEMÁTICA – INFRAESTRUTURA

Objetivo Estratégico - Construir os Núcleos Pedagógicos dos Campus Paulo Freire e Sosígenes Costa						
Indicador - Percentual de Construção do Nucleo Pedagógico CPF	ANO	VALOR ESPERADO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	RESULTADO	SITUAÇÃO
	2020					
	2021	52,42%	37,42%	67,42%	82,65%	Acima da meta máxima
	2022	82,42%	67,42%	97,42%	98%	Acima do máximo
	2023	100%	85%	100%		
	2024					
Justificativa						
Questionamento da comissão: Nada a sugerir ou questionar						
Resposta final do Gestor						



Objetivo Estratégico - Construir os Núcleos Pedagógicos dos Campus Paulo Freire e Sosígenes Costa						
Indicador - Percentual de Construção do Nucleo Pedagogico CSC	ANO	VALOR ESPERADO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	RESULTADO	SITUAÇÃO
	2020					
	2021	52,42%	37,42%	67,42%	16%	Abaixo do Mínimo
	2022	82,42%	67,42%	97,42%	16%	
	2023	100%	85%	100%		
	2024					
Justificativa - As obras de construção do Núcleo Pedagógico CSC foram paralisadas em decorrência dos cortes orçamentários efetuados pelo Governo Federal em 2022.						
Questionamento da comissão: Nada a sugerir ou questionar						
Resposta final do Gestor						

Objetivo Estratégico - Reformar o prédio administrativo para a Reitoria						
Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e construção do prédio (%) - Reitoria	ANO	VALOR ESPERADO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	RESULTADO	SITUAÇÃO
	2020	100%	50%	80%	61%	Acima do mínimo
	2021	39%	30%	39%	100%	Acima da meta máxima
	2022					
	2023					
	2024					
Justificativa						

Questionamento da comissão
Resposta final do Gestor

Objetivo Estratégico - Implantar o sistema BIM no ambiente de trabalho para execução de projetos, obras e manutenção predial						
Indicador - Percentual de projetos desenvolvidos pela diretoria utilizando a plataforma BIM (%)	ANO	VALOR ESPERADO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	RESULTADO	SITUAÇÃO

	2020	40%	0%	50%	0%	Mínimo atingido
	2021	100%	40%	100%	10%	Abaixo do Mínimo
	2022	100%	40%	100%	10%	Abaixo do Mínimo
	2023					
	2024					
Justificativa - Não foi possível a compra de softwares, equipamentos e capacitação da equipe envolvida na implantação do sistema BIM, em decorrência dos cortes orçamentários efetuados pelo Governo Federal em 2022.						
Questionamento da comissão: Nada a sugerir ou questionar						
Resposta final do Gestor						

Objetivo Estratégico - Executar Projeto e obras de Acessibilidade CSC						
Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e execução das obras (%) - ACCSC	ANO	VALOR ESPERADO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	RESULTADO	SITUAÇÃO
	2020	70%	60%	80%	0%	Abaixo do mínimo

2021	100%	80%	100%	50%	Abaixo do Mínimo
2022	100%	80%	100%	50%	Abaixo do Mínimo
2023					
2024					
Justificativa - A meta não foi alcançada em decorrência dos cortes orçamentários efetuados pelo Governo Federal em 2022.					
Questionamento da comissão: Nada a sugerir ou questionar					
Resposta final do Gestor					

Objetivo Estratégico - Construir dez salas de aulas Pav. Feiras – CSC						
Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e execução das obras (%) - SLCSC	ANO	VALOR ESPERADO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	RESULTADO	SITUAÇÃO
	2020	100%	90%	100%	100%	Máximo atingido
	2021					
	2022					
	2023					

	2024					
Justificativa						
Questionamento da comissão: Nada a sugerir ou questionar						
Resposta final do Gestor						

Objetivo Estratégico - Climatizar o Núcleo Pedagógico CJA						
Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e execução das obras (%) - CNPCJA	ANO	VALOR ESPERADO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	RESULTADO	SITUAÇÃO
	2020	10%	5%	20%	0%	Abaixo do mínimo
	2021	100%	80%	100%	70%	Abaixo do Mínimo

2022	100%	80%	100%	70%	Abaixo do Mínimo
2023					
2024					

Justificativa - A meta não foi alcançada em decorrência dos cortes orçamentários efetuados pelo Governo Federal em 2022.

Questionamento da comissão: Nada a sugerir ou questionar

Resposta final do Gestor

Objetivo Estratégico - Executar Projeto e obra de urbanização do campus Paulo Freire- CPF						
Indicador -Percentual de desenvolvimento do projeto e execução das obras (%) - UCPF	ANO	VALOR ESPERADO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	RESULTADO	SITUAÇÃO
	2020	---	---	---		
	2021	---	---	---		
	2022	---	---	---		
	2023	10%	5%	10%		

	2024	100%	55%	100%		
Justificativa						
Questionamento da comissão						
Resposta final do Gestor						

Objetivo Estratégico - Reformar o espaço para laboratórios do CFCAF - CJA						
Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e execução das obras (%) - LCJA	ANO	VALOR ESPERADO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	RESULTADO	SITUAÇÃO
	2020	---	---	---		
	2021	100%	20%	50%	100%	Entre a meta e o Máximo
	2022					
	2023					



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
COMITÊ DE AVALIAÇÃO DO PDI

	2024					
Justificativa						
Questionamento da comissão						
Resposta final do Gestor						


Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e execução das obras (%) - NLCJA	ANO	VALOR ESPERADO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	RESULTADO	SITUAÇÃO
	2020	---	---	---		

	2021	---	---	---		
	2022	5%	2%	5%	0	Abaixo do mínimo
	2023	20%	12%	20%		
	2024	100%	64%	100%		
Justificativa - A meta não foi alcançada em decorrência dos cortes orçamentários efetuados pelo Governo Federal em 2022.						
Questionamento da comissão: Nada a sugerir ou questionar						
Resposta final do Gestor						

Objetivo Estratégico - Executar Projeto e obra da Biblioteca CJA						
Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e execução das obras (%) - BCJA	ANO	VALOR ESPERADO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	RESULTADO	SITUAÇÃO
	2020	---	---	---		
	2021	---	---	---		

	2022	---	---	---		
	2023	10%	10%	30%		
	2024	100%	55%	100%		
Justificativa						
Questionamento da comissão						
Resposta final do Gestor						

Objetivo Estratégico - Executar Projeto e obra da Biblioteca CSC						
Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e execução das obras (%) - BCSC	ANO	VALOR ESPERADO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	RESULTADO	SITUAÇÃO
	2020	---	---	---		
	2021	---	---	---		
	2022	---	---	---		
	2023	10%	10%	30%		
	2024	100%	55%	100%		



Justificativa
Questionamento da comissão
Resposta final do Gestor

Objetivo Estratégico - Executar Projeto e obra da Biblioteca CPF						
Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e execução das obras (%) - BCPF	ANO	VALOR ESPERADO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	RESULTADO	SITUAÇÃO
	2020	---	---	---		
	2021	---	---	---		
	2022	---	---	---		
	2023	10%	10%	30%		
	2024	100%	55%	100%		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
COMITÊ DE AVALIAÇÃO DO PDI

Justificativa
Questionamento da comissão
Resposta final do Gestor

Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e execução das obras (%) - SCSC	ANO	VALOR ESPERADO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	RESULTADO	SITUAÇÃO
	2020	---	---	---		
	2021	---	---	---		
	2022	100%	80%	100%		
	2023					
	2024					

Justificativa - A obra da subestação do CSC é necessária para abastecimento do Núcleo Pedagógico, cuja obra foi paralisada em decorrência dos cortes orçamentários efetuados pelo Governo Federal nos últimos anos.

Questionamento da comissão: Não ficou claro se houve algum desenvolvimento do projeto. Qual o resultado, zero? Por gentileza, informar.

Resposta final do Gestor: O Projeto foi elaborado, no entanto, a obra não foi licitada já que as obras do Núcleo Pedagógico (NP CSC) não foram retomadas e a demanda da subestação é para fornecimento de energia para o NP CSC.


Objetivo Estratégico - Construir a Subestação CPF

Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e execução das obras (%) - SCPF	ANO	VALOR ESPERADO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	RESULTADO	SITUAÇÃO
	2020	---	---	---		
	2021	100%	80%	100%	50%	Abaixo do Mínimo
	2022	100%	80%	100%	50%	Abaixo do Mínimo
	2023					
	2024					

Justificativa - A meta não foi alcançada em decorrência dos cortes orçamentários efetuados pelo Governo Federal em 2022.
Questionamento da comissão: Nada a sugerir ou questionar
Resposta final do Gestor

Objetivo Estratégico - Executar Projeto e obra do Centro de Formação em Artes e Humanidades CSC						
Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e execução das obras (%) - OACSC	ANO	VALOR ESPERADO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	RESULTADO	SITUAÇÃO
	2020	---	---	---		
	2021	---	---	---		
	2022	---	---	---		
	2023	10%	5%	10%		
	2024	100%	55%	100%		
Justificativa						
Questionamento da comissão						
Resposta final do Gestor						

Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e execução das obras (%) - CFCA	ANO	VALOR ESPERADO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	RESULTADO	SITUAÇÃO
	2020	---	---	---		
	2021	---	---	---		
	2022	10%	5%	10%	0	Abaixo do Mínimo
	2023	40%	25%	50%		
	2024	100%	80%	100%		
Justificativa - A meta não foi alcançada em decorrência dos cortes orçamentários efetuados pelo Governo Federal em 2022.						
Questionamento da comissão: Nada a sugerir ou questionar						
Resposta final do Gestor						



Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e execução das obras (%) - PVCSC	ANO	VALOR ESPERADO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	RESULTADO	SITUAÇÃO
	2020	---	---	---		
	2021	---	---	---		
	2022	20%	10%	20%		
	2023	100%	50%	100%		
	2024					
Justificativa - A meta não foi alcançada em decorrência dos cortes orçamentários efetuados pelo Governo Federal em 2022.						
Questionamento da comissão: Não ficou claro se houve algum desenvolvimento do projeto. Qual o resultado, zero? Por gentileza, informar.						
Resposta final do Gestor: O projeto foi elaborado, mas não houve disponibilidade financeira para execução da obra.						